

달비계 사고 예방을 위한 사업장 자율점검표

구분	점 검 항 목	점검 결과	조치 사항
작업 전 확인사항	○ 작업 전 로프의 상태를 점검하고, 로프 접촉부위에 보호대를 설치하였는가?		
	○ 작업대인 달비계가 충분한 강도를 가졌는지 확인하였는가?		
	○ 2개소 이상 지지물에 로프를 결속하고, 지지물에 대한 사전 안전성 검토를 실시하였는가?		
	○ 올바른 로프 매듭요령을 숙지하고 올바르게 매듭지었는가 ?		
	○ 별도의 구명줄을 설치하였는가?		
	○ 안전모, 안전대(추락방지대 포함 등)를 지급하고 착용하였는가?		
	○ 기상상태(우천, 풍속, 태풍 등)는 적절한지 체크하였는가?		
	○ 작업 전 안전교육을 실시하였는가?		
	○ 옥상과 지상에 각각 관리감독자를 배치하였는가?		
	○ 작업장소 하부에 출입금지 조치를 실시하였는가?		
	○ 작업자 개인별 건강상태를 확인하였는가?		
작업 중 확인사항	○ 작업자가 구명줄에 안전대를 체결한 상태에서 달비계에 탑승하는가?		
	○ 로프의 결속상태 및 지지물 상태는 이상 없는가?		
	○ 로프의 손상 여부 및 접촉부의 마모상태는 이상 없는가?		
	○ 작업자의 무리한 스윙(좌·우)작업 및 불안정한 행동은 없는가?		